

WP	ATTIVITA'	RIFERIMENTO VARIANTE	descrizione attività	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23								
1	1.1		coordinamento attività di progetto e comunicazione interna			M1-2						M1					M1							M1					M1																			
	1.2		gestione economica									M1																																				
	1.3		monitoraggio dell'attuazione del progetto			M1-2						M1-2						M1-2							M1-2					M1-2																		
2	2.1		divulgazione con RRN e PEI agri																																													
	2.2		divulgazione presso altre aziende																																													
3	3.1		ricognizione delle tecnologie messe a punto dalla ricerca																																													
	3.2		ricognizione della normativa e del contesto giuridico																																													
	3.2 BIS	C.1.2	ricognizione della normativa e del contesto giuridico											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	3.3		adozione delle scelte tecnologiche e logistiche																																													
	3.3 BIS	C.2.2	adozione delle scelte tecnologiche e logistiche											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4	4.1		analisi di mercato, business plan, ottimizzazione dei costi di gestione																																													
	4.2		analisi di mercato, business plan, ottimizzazione dei costi di gestione											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	4.3		progetto di filiera proteine piemontesi																																													
	4.4		progettazione degli impianti pilota																																													
5	5.1		acquisizione delle tecnologie, definizione fornitori e contratti																																													
	5.2		acquisizione di autorizzazioni																																													
	5.3	G	realizzazione di impianti di alga proteica presso biogas																																													
	5.4	G	realizzazione di allevamento di larve di insetti presso biogas																																													
			messa in esercizio degli impianti																																													
			monitoraggio e test di risultato degli impianti																																													

\* M sta per milestone

x	Modifica cronoprogramma proposta (luglio 2022)
x	Modifica cronoprogramma proposta (febbraio 2023)
x	Modifica cronoprogramma proposta (agosto 2023)
	Mesi oggetto di richiesta proroga